

Приложение № 11.1  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

**Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов МУП "КЭС"  
(представляется ежеквартально)**

Утверждаю  
руководитель организации  
Директор Д.Н. Белокрылов  
(подпись)  
" 01 " апреля 20 20 года  
М.П.

Отчетный период 2019 год

по состоянию на 31.12.2019 г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период 2016-2021гг. (%)	Процент выполнения за отчетный период 2019г. (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I.	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф14 ПС	01.10.2019	31.12.2019	0	0	33,3%	0%		

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

Исп. Урсуленко А.В.  
Тел.(4217) 560341