

**Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
(2017 год)**Утверждаю
руководитель организации
Д.Н. Белокрылов

(подпись)

" 29 " марта 20 18 года

М.П.

| № № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [2017 год] | | Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** | | | Причины отклонений | |
|-----|--|------------------------------------|---------------------------------|----------|---|---|--|----------------|-----|---|--------------------|---|
| | | | план ** | факт *** | | | | млн. рублей | % | в том числе за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур |
| | ВСЕГО, | 20,84383 | 4,16230 | 0 | 0 | 0 | 20,84383 | 4,16230 | 0 | | | |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 20,84383 | 4,16230 | 0 | 0 | 0 | 20,84383 | 4,16230 | 0 | | | По условию контракта №2 от 01.12.2017г. с ООО"КЭСМ" сроки выполнения работ сдвинуты до 15.03.2018г. |
| 1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф14 ПС | 20,84383 | 4,16230 | 0 | 0 | 0 | 20,84383 | 4,16230 | 0 | | | |
| 2 | Новое строительство | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ### | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Исп. Урсулenco А.В.
Тел.8(4217)560341