

МУП "КЭС"
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель МУП "КЭС"
_____ Д.Н. Белокрылов
" 28 " февраля 2018 г.

**Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционной программы на 2016-2021 годы**
Корректировка с учетом изменения сроков исполнения мероприятий по реконструкции
ВЛ-10кВ ф 14 ПС

№ № п/п	Наименование объектов	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины невыполнения
		Начало (дата)	Окончани е (дата)		
1	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф14 ПС "Индустриальная"	01.01.2016	31.12.2021	19%	По условию контракта №2 от 01.12.2017г с ООО "КЭСМ"сроки выполнения работ сдвинуты до15.03.2018г.,большой рост в целом по предприятию потерь в электрических сетях.
2	Строительство ВЛЗ-10 кВ по ул.школьной в с.Новый Мир	01.01.2016	31.12.2016	0%	По причине отсутствия заявки на технологическое присоединение. Включена в программу по предварительной заявке (письмо).
3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по ул.школьной в с.Новый Мир	01.01.2016	31.12.2016	0%	По причине отсутствия заявки на технологическое присоединение. Включена в программу по предварительной заявке (письмо).
4	Установка трансформаторной подстанции по ул.школьной в с. Новый мир	01.01.2016	31.12.2016	0%	По причине отсутствия заявки на технологическое присоединение. Включена в программу по предварительной заявке (письмо).
5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения школы на 80 мест с детским садом на 20 мест в п. Галичный	01.01.2016	31.12.2016	0%	По причине отсутствия заявки на технологическое присоединение. Включена в программу по предварительной заявке (письмо).

6	Прокладка КЛ-0,4кВ для электроснабжения школы на 80 мест с детским садом на 20 мест в п. Галичный	01.01.2016	31.12.2016	0%	По причине отсутствия заявки на технологическое присоединение. Включена в программу по предварительной заявке (письмо).
7	Строительство ВЛИ-0,4кВ для электроснабжения дома культуры в с. Верхняя Эконь	01.01.2016	31.12.2016	0%	По причине отсутствия заявки на технологическое присоединение. Включена в программу по предварительной заявке (письмо).
8	Установка трансформаторной подстанции для жилого массива в с.Верхняя Эконь	01.01.2016	31.12.2016	0%	По причине отсутствия заявки на технологическое присоединение. Включена в программу по предварительной заявке (письмо).
9	Строительство ВЛЗ-10 кВ для жилого массива в с.Верхняя Эконь	01.01.2016	31.12.2016	0%	По причине отсутствия заявки на технологическое присоединение. Включена в программу по предварительной заявке (письмо).
10	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для жилого массива в с.Верхняя Эконь	01.01.2016	31.12.2016	0%	По причине отсутствия заявки на технологическое присоединение. Включена в программу по предварительной заявке (письмо).
11	Установка пункта секционирования для здания дома культуры в с.Хурба	01.01.2016	31.12.2016	0%	По причине отсутствия заявки на технологическое присоединение. Включена в программу по предварительной заявке (письмо).
12	Строительство КЛЭП-10 кВ для здания дома культуры в с. Хурба	01.01.2016	31.12.2016	0%	По причине отсутствия заявки на технологическое присоединение. Включена в программу по предварительной заявке (письмо).
13	Строительство ВЛЗ-10 кВ для асфальтобетонного завода в с. Селихино	01.01.2016	31.12.2016	0%	По причине отсутствия заявки на технологическое присоединение. Включена в программу по предварительной заявке (письмо).
14	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для заявителей мощностью до 15 кВт	01.01.2016	31.12.2016	58%	Денежные средства (в выпадающих доходах) не были учтены в тарифе на услуги по передаче эл. энергии на 2016 год.

15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для заявителей мощностью до 15 кВт	01.01.2016	31.12.2016	100%	Денежные средства (в выпадающих доходах) не были учтены в тарифе на
----	---	------------	------------	------	---

Исп. Урсуленко Антонина Владимировна
Тел: 8(4217)560341