

**Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционной программы на 2016-2023 годы**

(представлять ежеквартально)

№ № п/п	Наименование объектов	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины невыполнения
		Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф14 ПС "Индустриальная"	01.01.2016	31.12.2023	100%	
2	Строительство ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ по ул.школьной в с.Новый Мир	01.01.2016	31.12.2016	100%	
3	Установка трансформаторной подстанции по ул.школьной в с. Новый мир	01.01.2016	31.12.2016	100%	
4	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения школы на 80 мест с детским садом на 20 мест в п. Галичный	01.01.2016	31.12.2016	100%	
5	Прокладка КЛ-0,4кВ для электроснабжения школы на 80 мест с детским садом на 20 мест в п. Галичный	01.01.2016	31.12.2016	100%	
6	Строительство ВЛИ-0,4кВ для электроснабжения дома культуры в с. Верхняя Эконь	01.01.2016	31.12.2016	100%	
7	Установка трансформаторной подстанции для жилого массива в с.Верхняя Эконь	01.01.2016	31.12.2016	100%	
8	Строительство ВЛЗ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для жилого массива в с.Верхняя Эконь	01.01.2016	31.12.2016	100%	
9	Установка пункта секционирования для здания дома культуры в с.Хурба	01.01.2016	31.12.2016	100%	
10	Строительство КЛЭП-10 кВ для здания дома культуры в с. Хурба	01.01.2016	31.12.2016	100%	
11	Строительство ВЛЗ-10 кВ для асфальтобетонного завода в с. Селихино	01.01.2016	31.12.2016	100%	
12	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для заявителей мощностью до 15 кВт	01.01.2016	31.12.2016	100%	