

**Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС  
(2016 год)**Утверждаю  
руководитель организации  
Д.Н. Белокрылов  
(подпись)" 31 " марта 20 17 года  
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2016 год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план **	факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утверждаемой ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	<b>ВСЕГО,</b>		<b>13,79400</b>	<b>5,70189</b>	<b>4,83073</b>	<b>4,83073</b>	<b>8,09211</b>					
1	Техническое перевооружение и реконструкция		4,15726	4,15726	3,80603	3,80603	0					
1.1	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф14 ПС		4,15726	4,15726	3,80603	3,80603	0					
2	Новое строительство		9,63674	1,54463	1,02470	1,02470	8,09211					
2.1	Строительство ВЛЗ-10 кВ по ул.Школьной в с.Новый Мир		1,23392	0,60752	0	0	0,62640					
2.2	ВЛИ-0,4 кВ по ул.Школьной в с.Новый Мир		0,28713	0,14150	0	0	0,14563					
2.3	Установка трансформаторной подстанции по ул.Школьной в с. Новый мир		0,69805	0,34298	0	0	0,35507					
2.4	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения школы на 80 мест с детским садом на 20 мест в п. Галичный		0,44692	0,21993	0	0	0,22699					
2.5	Прокладка КЛ-0,4кВ для электроснабжения школы на 80 мест с детским садом на 20 мест в п. Галичный		0,05616	0,02766	0	0	0,02850					
2.6	Строительство ВЛИ-0,4кВ для электроснабжения дома культуры в с. Верхняя Эконь		0,40479	0,19844	0	0	0,20635					
2.7	Установка трансформаторной подстанции для жилого массива в с.Верхняя Эконь		0,69805	0	0	0	0,69805					
2.8	Строительство ВЛЗ-10 кВ для жилого массива в с.Верхняя Эконь		0,08974	0	0	0	0,08974					
2.9	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для жилого массива в с.Верхняя Эконь		0,56277	0	0	0	0,56277					
2.10	Установка пункта секционирования для здания дома культуры в с.Хурба		0,88456	0	0	0	0,88456					
2.11	Строительство КЛЭП-10 кВ для здания дома культуры в с. Хурба		0,54981	0	0	0	0,54981					
2.12	Строительство ВЛЗ-10 кВ для асфальтобетонного завода в с. Селихино		0,34533	0	0	0	0,34533					

2.13	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для заявителей мощностью до 15 кВт		2,53178	0,00550	0,57689	0,57689	2,52628					
2.14	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для заявителей мощностью до 15 кВт		0,84773	0,00110	0,44781	0,44781	0,84663					

\* В ценах отчетного года.

\*\* План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

\*\*\* Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.