

**Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
(2018 год)**Утверждаю
руководитель организации
Д.Н. Белокрылов

" 02 " апреля 20 19 года

М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2018 год]		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			план **	факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
	ВСЕГО,	16,681053	4,17383	0,40000	3,47552	3,47552	2,72797	0,69831	83,3			
1	Техническое перевооружение и реконструкция	16,68153	4,17383	0,40000	3,47552	3,47552	2,72797	0,69831	83,3			
1.1	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф14 ПС	16,68153	4,17383	0,40000	3,47552	3,47552	2,72797	0,69831	83,3			
2	Новое строительство		0	0	0	0	0	0	0			

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Исп. Уруленко А.В.
Тел.8(4217)560341